UMSÓKN UM GREVSTRARLOYVI

Umsøkjari: ....

Grevstrarstað: ....

Orsøk: ....

frá .... til .... ***(gildistíð)*** **Teldupostadressa:**

Arbeiðsformaður (ábyrgd): .... **Telefon nr:** ....

Almennar treytir:
Umsøkjarin letur kommununi váttan frá tryggingarfelag, um endurgjaldsábyrgd fyri skaða, sum grevstrararbeiðið er orsøk til. Tryggingarupphæddin fyri ávikavist materiellan- og persónsskaða, er kr. 5 mió. og kr. 10 mió.

Umsøkjarin váttar at gjalda allar útreiðslur í sambandi við neyðugt umvælingararbeiði – íroknað møguligar skaðar á leiðingar, sum liggja har grivið verður.

Umsøkjarin skal tola, at grevstrarloyvið kann verða broytt ella afturtikið, íroknað krøv um broytta girðing og skelting, eftir boðum frá býarverkfrøðinginum ella ferðslupolitinum, meðan arbeiðið fer fram.

Saman við hesi umsókn skal latast kommununi tekning/skitsa til góðkenningar, sum lýsir hvar grevsturin fer fram og hvussu ferðsla verður skipað og ávarað við girðingum, og skeltum.
Girðing fyri sjónveikum skal altíð vera um grevstrarstaðið.

Býarverkfrøðingurin kann, upp til 2 ár eftir at grevstrararbeiðið er liðugt, eftir sýn krevja umvælingar gjørdar fyri umsøkjarans rokning.

Har grivið verður í koyri- og/ella gongubreyt, skal uppgrivna tilfarið koyrast burtur og nýtt, av Býarverkfrøðinginum góðkent tilfar, koyrast í aftur og komprimerast væl og virðiliga – í mesta lagi fyri hvørjar 30 cm í tjúkt.
Tá grivið verður í gongubreyt, skal asfaltið takast av <u>allari</u> gongubreytini eftir grøvini.

Galdandi kostnaður fyri asfaltering er góðkendur við undirskriftini av umsóknini:

Gongubreytir:	*250,00 kr./m.*	+MVG
Koyribreytir:	*400,00 kr./m.*	+MVG

Umsøkjarin játtar somuleiðis at fylgja treytunum og viðmerkingunum omanfyri og eisini ásetingum frá Býarverkfrøðinginum og/ella avvarðandi vegmyndugleika.

Tórshavn, tann / - 201 ....
(undirskrift/umsøkjari)

Loyvið er treytað av, at politiið eisini gevur loyvi (ferðslan og avmerking fyri ferðsluni)

Áðrenn grevsturin byrjar, skulu møguligar leiðingar/kaðalar/rør í jørini avmerkjast á staðnum av SEV, FT-Net, TeleTech, MRCC-Tórshavn,Fjarhitafelagnum,Tórshavnar kommunu (vatn,gøtuljós, kloakk) og avvarðandi eigarafeløgum/feløgum (sjónvarpskaðalar/fjarskiftiskaðalar).

Tórshavn, tann / -201 ....
(Politistøðin)

<u>Góðkent av Býarverkfrøðinginum:</u>

Tórshavn, tann / -201 ....
(fyri teknisku deild)

Asfaltering liðug: / -201 : ....m í gongubreyt

: ....m í koyribreyt

*A 19 A 21 A 31 A 33 A35 A 37 C 11.1 C 11.2 C 19 C 51 U6.1 U6.7 U6.3 *E 19.2



A 39 A43.1 A43.2 A43.3 A99+UA99 C 59 *C 61 *C 62 *C 55 *B 11 B 18 B 19 E 18 *E 19.3

D11.1 D11.2 D11.3 D11.4 D11.5 D15.2 D15.3 D16 D21 D 22 O 43.2 O 43.3

O 41.1 O 41.3 O 41.2 O 45 O 42

O 44



O45 sperribummur við N46 hvít blinkljós **á gongubreyt**

O43.2 sperribummur við Z93 gulum blinkljósum, **á koyribreyt**

O45 sperribummur við Z93 gulum blinkljósum, **á koyribreyt**

Z 93 Gult blinkljós **á koyribreyt**

N 46 Hvítt blinkljós **á gongubreyt**



Avmerking fyri blindum: Sperra eftir vegnum við avmerkingarlektum.

Sperra eftir vegnum: avmerking við pelum og merkisnórum

Sperra eftir vegnum við kantavmerkingarplátum

Verja móti ferðsluni N42.2 N42.3 N43 N44

* Setast bert sambært avtalu við politiið.

....

Viðmerkingar frá umsøkjara:

....

Viðmerkingar frá Tórshavnar kommunu (ongin tekning ella annar tekstur skal setast her):

Prinsippskitsa av grøv um koyribreyt

Grøv um veg skal gravast minst 30° á skák

Hvørt lagið sær skal komprimerast væl og virðiliga



Botnurin skal vera sléttur og væl komprimeraður

Undir rørum ella leiðningum skal komprimerast serliga væl

1) Asfaltið yvir grøvini verður skorði í breiddini **b** , grevstrartilfari verður burturbeint, leiðingar verða lagdir og grøvin fyrvd og stúgva við nýggum tilfari.

2) Asfaltið framvið grøvini verður skorði í breiddini **b** og burturbeint, síðan verur alt tilfari í breiddini 3 x **b** komprimera og asfalt lagt á í tvelmum løgum á 5 cm

---

Har stálpláta verur løgd fyribils um grøv, skal hæddarmunurin millum stálplátu og asfalt/lendi av trygdarávum ikki vera størri enn 5 mm



Tá grivið verður í gongubreyt skal asfaltið takast av allari gongubreytini eftir grøvuni.